

中色非矿公司西矿体项目顺利通过竣工验收



（图为专家组验收评审会现场）

赞比亚当地时间 2012 年 12 月 14 日，公司在赞企业中色非洲矿业有限公司（以下简称：“中色非矿”）谦比希铜矿西矿体项目顺利通过了专家组的竣工验收。

验收专家组审阅了中色非矿和设计、监理及施工单位提交的竣工验收资料，通过对项目的建设、工程质量、试生产情况的现场检查，专家组一致认为西矿体项目全面完成了设计建设内容，工程质量符合设计规范要求，投资得到有效控制并有结余，工程进度满足了三年建成的要求，工程建设实现了安全无事故。项目投产后，取得了良好的经济效益。竣工验收专家组一致同意西矿体项目通过验

收。

西矿体项目设计采矿生产规模为 3000 t/d，年产矿石 99 万吨，年产铜精矿 62,835t (折合精矿含铜 18,850t/a)。项目建设内容包括采矿工程、选矿工程、尾矿工程及公用辅助设施等。项目计划投资 1.59 亿美元。西矿体项目作为中色非矿的发展后劲项目，于 2008 年 1 月正式开工建设，2010 年 12 月 31 日建成并投产。项目完成井巷工程量 18525m/320735m³、建筑面积 6117 m²。在工程建设过程中，中色非矿克服生产与基建交叉、中方人员少、时间紧、施工条件艰苦、井下施工技术条件复杂等诸多不利因素，严格执行中国和赞比亚有关矿山工程建设的法律、法规和标准规范，科学调度，严把质量关，强化安全管理，工程建设中未发生人员伤亡事故，确保了工程质量和安全。不仅保质保量地顺利实现三年建成投产的目标，并且节约投资 1974 万美元。西矿体投产 2 年来，已累计采出矿石 110 万吨。目前，中色非矿正积极采取各种措施，进一步加强矿区水文地质、采矿方法、充填工艺、矿石运输、选矿技术等研究工作，确保 2013 年西矿体实现全面达产。

（中色非矿供稿）